

**PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER, EXERCICE 2017**

	Désignation des travaux	Unité: km ou Nomb d'ACD	Prévisions pour les activités programmées en 2016:	Engagement ou contrat+Avenant	Programme révisé 2016	Factures payées ou en attente de paiement au FRN	Montant restant à payer=report	Taux de réalisation	Prévisions pour les activités de 2017	Observations	Localité
<b>I. REGULARISATION DES IMPAYES</b>											
1	Travaux supplémentaires de traitement des nouveaux points critiques sur la RN 1	115	931 481 545	931 481 545	931 481 545	931 481 545	0	100	0	Le montant payé correspond au montant du contrat	
2	surveillance des travaux supplémentaires de traitement de points scritiques sur la RN 1		294 122 322	294 122 322	294 122 322	294 122 322		100	0		
3	Régularisation CHICO RN 3: 29 Avril 2015	35	425 153 208	425 153 208	425 153 208	425 153 208	0	100	0	Rétablissement du trafic sur cette voie en Mai 2015	
4	Régularisation SOCOA-EDICOR RN 3: 29 Avril 2015	35	250 956 353	250 956 353	250 956 353	250 956 353	0	100	0		
5	Régularisation SOCOA-EDICOR RN 3: 2/11/2015	35	1 380 305 000	1 380 305 000	252 579 000	252 579 000	1 127 726 000	18	0	Rétablissement du trafic sur cette voie en Novembre 2015	
6	Régularisation ALM: Piste Ruyigi-Birime	6	644 594 000	644 594 000	644 594 000	644 594 000	0	100	0	L'accès à l'antenne émettrice de Birime est possible	
7	Régularisation ALM: RN 5	30	275 928 500	275 928 500	0	0	0	0	0	Améliorer les conditions de circulation sur cette route	
8	Régularisation ALM:Rechargement systématique de 3 km sur la piste vers les site d'exploitation du Nickel	3	110 259 000	110 259 000	110 259 000	110 259 000	0	100	0	les travaux ont été réceptionnés	
9	Travaux d'entretien manuel et mécanisé de la RN 11 du PK 0+000 au PK 70+000	70	33 810 000	33 810 000	0	33 811 000	0	100	0	il a été constaté que ce montant a été payé au moment de la facturation des travaux	
10	Régu. étude de projet de route Bujumbura-Mabanda-Mugina (RN3) GIBB AFRICA	146	253 707 665	253 707 665	253 707 665	253 707 665	0	100	0	Les études ont été réalisées en 2010 mais le paiement des prestations supplémentaires n'a pas suivi	
11	Régularisation CIRA(82 500 euro)		165 000 000	165 000 000	0	0	165 000 000	0	0	Etude de contournement du site de construction du barrage sur la Ruvyironza sur la RN 15	
	<b>TOTAL I</b>		<b>4 765 317 593</b>	<b>4 765 317 593</b>	<b>3 162 853 093</b>	<b>3 196 664 093</b>	<b>1 292 726 000</b>	<b>83</b>	<b>0</b>		
<b>II. APPUIS ET CONTRIBUTIONS</b>											
1	Appui à l'OdR		648 168 202	589 243 820	589 243 820	589 243 820	0	100	680 152 901	Appui au fonctionnement de l'OdR	
2	Préparation programme		150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	0	75 000 000	Collece des données et préparations des DAO	
3	Contribution au développement des routes multinationales dans l'EAC(30 000\$US)		57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	0	100	57 000 000	Nécessaire pour le fonctionnement des organes de l'EAC	
4	Contrepartie pour les travaux supplémentaires sur la RN 5		556 360 000	556 360 000	111 272 000	111 272 000	445 088 000	20	0	Condition préalable pour la mise en œuvre du projet	
5	Appui aux activités de reclassification du réseau routier national								50 000 000	Des descentes sur terrain sont nécessaires pour la réalisation de l'activité	
	<b>TOTAL II</b>		<b>1 411 528 202</b>	<b>1 352 603 820</b>	<b>907 515 820</b>	<b>757 515 820</b>	<b>445 088 000</b>	<b>73</b>	<b>862 152 901</b>		

Désignation des travaux	Unité: km ou Nomb d'ACD	Prévisions pour les activités programmées en 2016:	Engagement ou contrat+Avenant	Programme révisé 2016	Factures payées ou en attente de paiement au FRN	Montant restant à payer=report	Taux de réalisation	Prévisions pour les activités de 2017	Observations	Localité	
<b>III. ETUDES ET TRAVAUX EN COURS</b>											
<b>A Etudes en cours</b>											
1	Actualisation des études techniques pour les travaux de réhabilitation, d'agrandissement et de bitumage de la RN3: Nyanza lac- Rumonge	50	341 000 000	446 900 000	0	0	446 900 000	0	0	La BAD a accepté de financer les travaux	Rumonge-Makamba
2	Etude technique d'exécution des travaux de réhabilitation de deux pistes: Kavungerezi-Mukubano(6,4 km) et Nyanza lac-Kabonga(12 km)	18	43 650 000	43 650 000	43 650 000	43 650 000	0	100	0	La BAD va financer les travaux	Makamba
<b>B Travaux en cours</b>											
1	PAT dans la Mairie de Bujumbura +assainissement sur certains axes	ff	500 000 000	261 650 000	0	0	261 650 000	0	0	Amélioration du confort des usagers	Mairie
2	Travaux d'entretien manuel et mécanisé de la RN 3: Rutuga-Rumonge-Nyanza Lac (93km)	9	2 278 880 085	2 278 880 085	455 776 017	455 776 017	1 823 104 068	20	0	Amélioration de la circulation des biens et des personnes	Bujumbura-Rumonge-Nyanza lac
3	Travaux d'urgence de stabilisation de la RN 17	ff	554 481 410	554 481 410	542 966 392	542 966 392	11 515 018	98	0	Rétablissement du trafic	Makamba-Bururi
4	Travaux de traitement de points critiques sur la RN 5 au PK 10, au PK 20 et au PK 29+300	ff	496 857 872	496 857 872	496 612 544	496 612 544	0	100	0	Amélioration du confort des usagers	Bubanza
5	Travaux de réparation du pont Muha sur l'avenue du large	ff	987 000 000	721 240 166	618 564 543	618 564 543	0	100	102 675 623	Un avenant a été accordé pour améliorer la viabilité du pont	Mairie
6	Travaux de protection du pont Kanyosha sur la RC 174	ff	164 822 114	164 822 114	164 822 114	164 822 114	0	100	0		
7	Travaux de protection du pont Ngoma sur la RP 103	ff	88 921 496	88 921 496	88 921 496	88 921 496	0	100	0		
8	Travaux de construction du marché de Rugombo, pavage du contournement de la ville de Cibitoke et réhabilitation des pistes connexes à la RN 5						0	0	293 927 168	Montant supplémentaire pour compléter le financement BAD	Cibitoke
<b>TOTAL III</b>			<b>5 455 612 977</b>	<b>5 057 403 143</b>	<b>2 411 313 106</b>	<b>2 322 391 610</b>	<b>2 543 169 086</b>	<b>84</b>	<b>396 602 791</b>		
<b>IV. CONTRATS EN COURS</b>											
1	Travaux d'entretien mécanisé de la RP 313: Kirundo-Kayonza; Phase I: Bugabira-Kayonza(11 km)	11	1 829 767 590	1 829 767 590					720 000 000	Amélioration de la circulation des biens et des personnes	Kirundo
2	Traitement du point critique sur la RN 6 au PK 27+500 et assainissement sur la bretelle passant devant le Palais Présidentiel de Ngozi	ff	250 000 000	387 692 776					387 692 776	Amélioration de la sécurité des usagers sur les tronçons cités	Ngozi-Muyinga
3	Traitement des points critiques et amélioration de l'assainissement sur la RN 2	65	75 840 000	81 892 000					81 892 000	Garantir la circulabilité de cette voie	Muramvya-Gitega

	Désignation des travaux	Unité: km ou Nomb d'ACD	Prévisions pour les activités programmées en 2016:	Engagement ou contrat+Avenant	Programme révisé 2016	Factures payées ou en attente de paiement au FRN	Montant restant à payer=report	Taux de réalisation	Prévisions pour les activités de 2017	Observations	Localité
4	Curage du fossé collecteur de RUVUMERA	1	30 000 000	44 500 000					44 500 000	Améliorer de la sécurité et faciliter la circulation des usagers de la RN 4	Mairie
5	Travaux d'urgence d'entretien manuel et mécanisé de la RN 3 du PK 11 au PK 30+780	20	620 278 800	620 278 800					620 278 800	Garantir la circulation continue des biens et des personnes	Bujumbura
	<b>TOTAL IV</b>		<b>2 805 886 390</b>	<b>2 964 131 166</b>					<b>1 854 363 576</b>		
<b>V. TRAVAUX EN ATTENTE DE REGULARISATION DES PROCEDURES</b>											
1	Régularisation ECRI: Stabilisation du pont Kizingwe		238 000 000	238 000 000		0	238 000 000			La circulabilité des biens et des personnes sur la RN 3a été assurée à cet endroit	Mairie
2	Rétablissement du trafic sur la RN 1 suite aux pluies de Janvier 2016		215 760 000	215 760 000		0	215 760 000			Lacirculation a été rétablie sur cette voie	Muramvya-Kayanza
3	Travaux de rétablissement du trafic sur la RN 10 par l'ALM			83 030 846		0	83 030 846			Lacirculation des biens et des personnes a été rétablie	Bubanza
	<b>TOTAL V</b>		<b>453 760 000</b>	<b>536 790 846</b>		<b>0</b>	<b>536 790 846</b>				
<b>VI. URGENCES</b>											
<b>A Réalisation des études</b>											
1	Actualisation de l'étude technique des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 13+ Etude d'impact environnemental et social	50							300 000 000	Exigence des Bailleurs de fonds dans le souci de concrétiser la promesse de financement de la BAD.	Cankuzo
2	Etudes techniques pour les travaux d'aménagement et de bitumage du contournement du site Gasenyi(13 km)+élargissement RN 9: Gikoma-Rond point des nations unies(8 km)+élargissement avenue OUA(4 km)	25							268 015 301	Mesures de sécurités	Bujumbura-Mairie
3	Etudes pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la RP 314: Kobero-Bwambarangwe-Busoni-Nyarunazi	52							500 000 000	Liaison entre le coridor Nord et le Corridor central	Muyinga/Kirundo
4	Etudes techniques pour les travaux de réhabilitation et de construction du Boulevard MWAMBUTSA: Rond des nations unies-Jonction Boulevard du 28 Novembre(2,2 km)	2							26 400 000	Tronçon modèle pour le développement du transport non motorisé pour améliorer la sécurité des usagers	Mairie
5	Etudes techniques pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la RP 101: Bujumbura-Isale-Bugarama	50							426 823 073	Voie alternative à la RN 1+Désenclavement de la région	Bujumbura
6	Etudes techniques pour les travaux d'aménagement de la piste Bihembe-Gitenge-Miringa y compris le pont sur Gitenge	5							50 000 000	Voie de désenclavement et d'interconnection entre la Province Cibitoke et Bubanza	
	<b>Total urgence A réalisation des études</b>								<b>1 571 238 374</b>		
<b>B Exécution des travaux</b>											
1	Travaux de bouchage des nids de poule par le premixe et par du beton non armé en Mairie de Bujumbura								350 000 000	Amélioration du confort et des conditions de circulation des usagers	Mairie
2	Travaux de traitement des points critiques sur la RN 10 au PK 68+200								200 000 000	La route est menacée de coupure à ce point	Bubanza
3	Travaux de traitement des points critiques sur la RN 5 au PK 38+700								150 000 000	une sortie de buse a provoqué la destruction des maisons des habitants	Cibitoke

Désignation des travaux	Unité: km ou Nomb d'ACD	Prévisions pour les activités programmées en 2016:	Engagement ou contrat+Avenant	Programme révisé 2016	Factures payées ou en attente de paiement au FRN	Montant restant à payer=report	Taux de réalisation	Prévisions pour les activités de 2017	Observations	Localité
4 Travaux de rétablissement du trafic et de construction des ouvrages de traversée sur le RP 405								700 000 000	Il n'y a pas de circulation sur cette route suite à l'effondrement du pont Musasa et d'autres ouvrages de traversée	Rutana
5 Travaux de protection du pont Nkokoma sur la RP 303 entre Butaganzwa et Bukeye		100 000 000	100 000 000	0	0			200 000 000	La route est menacée de coupure à cet endroit	Kayanza-Muramvya
6 Travaux de protection du pont Nkokoma la RP 303 en commune Butaganzwa								250 000 000	Les remblais techniques et les murs en ailes ont été emportés par de fortes pluies	Kayanza
7 Travaux d'entretien mécanisé de la RP408 + RC 425 et 2,1 KM DU CENTRE KAYOGORO : KAYOGORO-DUNGA-GATWARO-MUHAMA-GATWE-MAYANGE-MUDATURWA-MARAGARAZI (33,800 KM)	20							847 324 377	Permettre le désenclavement de la région. Le montant concerne uniquement 20 km	Makamba
8 Urgences imprévisibles		500 000 000	150 000 000					100 000 000		Tout le pays
<b>Total urgence B exécution des travaux+Imprévus</b>								<b>2 797 324 377</b>		
<b>TOTAL VI</b>		<b>600 000 000</b>	<b>250 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 368 562 751</b>		
<b>TOTAL I+II+III+IV+V+VI: PRIORITES</b>		<b>14 892 105 162</b>	<b>14 676 246 568</b>	<b>6 481 682 019</b>	<b>6 276 571 523</b>	<b>4 817 773 932</b>	<b>97</b>	<b>7 481 682 019</b>		